

社会資本総合整備計画（防災安全交付金） 事後評価書

令和7年4月30日

計画の名称	44 河津町道路施設の長寿命化の推進													
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）					交付対象	河津町							
計画の目標														
・健全度が管理限界を下回っている橋梁について、適切な補修により施設の安全性確保及び長寿命化を目指す。 ・道路ストック総点検を実施することにより、計画的かつ予防的な補修を行い、道路交通の安全性確保を目指す。														
計画の成果目標（定量的指標）														
橋梁補修の実施率を0% (H25) から100. 0% (H29) に向上する。														
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考			
平成29年度までに計画的な補修すべき橋梁の補修実施率 (橋梁補修の実施率) = (補修実施橋梁数) / (平成29年度までに計画的な補修すべき橋梁数) × 100						当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)						
						0%	-	100% (100. 0%)						
全体事業費	合計 (A+B+C)	168百万円	A	165百万円	B	0百万円	C	3百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		1. 8%			
事後評価														
○事後評価の実施体制、実施時期														
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期							
河津町において目標の達成状況やその要因を確認・とりまとめを行い事後評価を実施し、学識経験者を含む岩崎貴志氏に意見を聴取した							令和7年4月							
							公表の方法							
							各市町ホームページ等により公表							
1. 交付対象事業の進捗状況														
交付対象事業														
A1 道路事業														
番号	事業 種別	地域 種別	交付 団体	直接 間接	事業 主体	道路 種別	省略 工種	要素事業名	事業内容 長・面積等	市町村名	施期間（年度）	全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
44-A1	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 見高浜線（見高橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	8	策定済	H26
44-A2	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 縄地線（妻坂橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	7	策定済	H26
44-A3	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 縄地3号線（落合橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	3	策定済	H27
44-A4	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 縄地2号線（子安橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	7	策定済	H27
44-A5	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 大堰峰線（峰橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	4	策定済	R1落橋
44-A6	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 大鍋水口奥川線（水口橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	5	策定済	H28
44-A7	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 湯ヶ野小鍋4号線（松峰橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	3	策定済	H28
44-A8	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 沢田線（寺川橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	27	策定済	H30
44-A9	道路	一般	河津町	直接		市町村道	点検	道路ストック総点検	路面性状調査（57km）	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	5	-	
44-A10	道路	一般	河津町	直接		市町村道	点検	道路ストック総点検	法面構造物調査（19箇所）	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	2	-	
44-A11	道路	一般	河津町	直接		市町村道	点検	長寿命化修繕計画・橋梁点検	橋梁点検 N=90橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	36	策定済	
44-A12	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 大鍋向沢・立間線（立間橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	5	策定済	H29
44-A13	道路	一般	河津町	直接		市町村道	修繕	(1) 沢田峰線（峰小橋）	橋梁補修 N=1 橋	河津町	H25 H26 H27 H28 H29	12	策定済	H29
											H25 H26 H27 H28 H29			
合計												124		

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

3. 特記事項（今後の方針等）

今後の方針として、健全度が管理限界を下回っている橋梁について、計画的かつ予防的な補修や適切な補修により施設の安全確保及び長寿命化を目指す。