

河津町地域情報通信基盤整備推進交付金事業事後評価書

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
市町村名		河津町		事業主体		河津町		
事業の概要	事業年度	H20年度		事業完了日	平成22年3月30日			
	総事業費	75,775千円		補助対象事業費	75,420千円			
				交付金額	24,806千円			
	整備対象地域	河津町見高地区及び梨本地区						
	条件不利地域	半島地域(河津町全域)						
	事業の内容							
	<p>対象地区は、アナログテレビ河津中継局(NHK、静岡民放4社)及びデジタルテレビ河津中継局(平成21年4月27日開局)からの受信が困難な状況にあった。そのため、光ケーブル9km、同軸ケーブル19kmの伝送路を整備し、伊豆太陽農業協同組合で整備する光ケーブル網の末端に接続することにより、対象地域で地上デジタル放送を受信可能とした。</p> <p>また、町役場とCATVの放送設備をケーブルで接続し、防災行政無線(同報系)設備を接続してこの無線通報内容を伝送することにより、各家庭で町からの災害情報等がCATVの回線を利用して受信可能とした。</p> <p>事業完了後は、IRU契約により伊豆太陽農業協同組合へ施設の管理を委託した。</p>							
CATV	サービス開始日	平成23年1月18日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	伊豆太陽農業協同組合						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	385	385	427	417	412	417	419
	加入世帯数	270	385	150	149	128	127	150
加入率(%)	70.1%	100.0%	35.1%	35.7%	31.0%	30.4%	35.7%	
評価及び課題	<p>評価 広報紙による広報などの広報は行ったが今後も一層の広報により理解を得て加入に結び付けたい。</p> <p>課題 難視地域としてケーブル網を延長し視聴可能としたが、高性能アンテナ等を取り付けることにより視聴可能となったため、ケーブルテレビに加入の必要がなくなっている。</p>							